



Aan de leden van de gemeenteraad.

Raadsinformatiebrief 152

Helmond, 14 december 2021

Zaaknummer: 50814424

Telefoon.:

Onderwerp: Realisatie fietsroute Helmond - Eindhoven

Uw kenmerk:

Uw brief d.d.:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding

In december 2017 hebben de gemeenten Nuenen, Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Helmond, de provincie Noord Brabant en beheer Maatschappij Gulbergen een overeenkomst getekend voor het realiseren van een snelfietsroute tussen station Eindhoven en station Helmond. Vertrekend in Eindhoven loopt de route via bestaande fietspaden en wegen. Vanaf de Loostraat wordt een deels nieuw tracé parallel aan het spoor door Eeneind, langs landgoed Gulbergen en daarna door Helmond naar station Helmond gevolgd. Het deel binnen de gemeentegrenzen van Helmond is reeds gerealiseerd.

In deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de verdere voortgang van het fietspad.

De gemeenten Eindhoven en Helmond nemen de uitvoering op zich, ook op het grondgebied van de gemeenten Nuenen en Geldrop-Mierlo. De gemeenten Nuenen en Geldrop-Mierlo zijn zelf verantwoordelijk voor het doorlopen van de benodigde (bestemmingsplan)procedures. De gemeenten, provincie Brabant en ProRail werken in één projectteam samen aan dit project.

Planning

Eindhoven-Nuenen

De herinrichting van de Professor Doctor Dorgelolaan in Eindhoven is recent gestart. Voor de andere, nog niet afgeronde, delen in Eindhoven is de planning dat deze eind 2022 gebruikt kunnen worden.

Nuenen (tot Collse Hoefdijk)

Het deel in Nuenen tot aan de Collse Hoefdijk wordt onder regie van de gemeente Eindhoven uitgevoerd. Hier wordt nog gewerkt aan het definitieve ontwerp in overleg met de direct aanwonenden en ProRail. Het is een complexe puzzel tussen gebruiks- en eigendomsgrenzen, de veiligheidszones van het spoor en de gewenste breedte van het fietspad die naar verwachting komende maanden afgerond wordt. Volgens de planning kunnen fietsers dit deel eind 2022 in gebruik nemen. Grootste risico van deze planning is de afronding van de bestemmingsplanprocedure's en het verwerven van alle benodigde gronden.

Nuenen en Geldrop-Mierlo (vanaf Collse Hoefdijk)

Het deel van de Collse Hoefdijk tot aan de Vaarleseweg in Helmond wordt onder regie van de gemeente Helmond uitgevoerd. Dit is naar verwachting eind 2022 gereed. Voor de kruising van het fietspad met de Collse Hoefdijk zijn verkeerslichten nodig. Die kunnen worden gebouwd tijdens een treinvrijeperiode in het vierde kwartaal van 2022. Voor het overige deel in Nuenen wordt gewerkt aan een herzien bestemmingsplan en de benodigde (natuur)onderzoeken. Voor het deel in Geldrop-Mierlo worden de benodigde ruimtelijke procedures doorlopen. Afronding van de bestemmingsplanprocedures en het verwerven van de laatste benodigde gronden vormt een risico voor deze planning.

Gemeente Helmond



Helmond

Zoals hierboven vermeld is het Helmondse deel gereed. De fietsbrug over het kanaal nabij Vlisco is afgelopen voorjaar open gesteld.

Financiën

Bij het aangaan van de overeenkomst in 2017 zijn financiële afspraken gemaakt tussen de gemeenten en provincie Noord-Brabant. Inmiddels zijn de kosten hoger geworden door algemene kostenstijgingen, kosten voor ProRail en de nadere uitwerking en inpassing van het tracé. De gestegen kosten kunnen gedekt worden door te verwachten subsidiebijdragen van de provincie en bereikbaarheidsagenda.

Omdat het Helmondse deel gereed is hebben deze kostenstijgingen geen gevolgen voor onze gemeente.

Communicatie

Voor het tracé in Eindhoven is de communicatie de komende periode met name gericht op het aankondigen van de werkzaamheden en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Als de andere tracédelen in uitvoering gaan wordt hierover op een soortgelijke wijze gecommuniceerd.

Voor de tracédelen die nog in planvorming zijn is er de afgelopen periode intensief contact geweest met een aantal direct aanwonenden, wijkraad Eeneind (Nuenen) en grondeigenaren. Dit overleg wordt voortgezet totdat de tracédelen in uitvoering gaan.

Tussen de gemeenten, provincie Noord-Brabant en ProRail is frequent bestuurlijk en ambtelijk overleg.

De informatie op gemeentelijke, provinciale en regionale bereikbaarheidsagenda websites is onlangs geactualiseerd en geüniformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Helmond

mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel
de burgemeester

H.J. de Ruiter
de secretaris

